

Муниципальное казенное учреждение  
Новосибирского района Новосибирской области  
«Центр бухгалтерского, материально-  
технического обеспечения»  
(МКУ Новосибирского района «Центр БМТО»)  
630015 г. Новосибирск,  
ул. Планетная, 30, корпус 2 а  
тел. 319-87-44, факс 319-87-46

Руководителю МКУ «Управление  
образования Новосибирского района»

Кузнецовой Ю.В.

06.06.2025 № 246  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О предоставлении информации

Уважаемая Юлия Владимировна!

На основании письма № 1333 от 04.06.2025 г предоставляем Вам  
информацию о ремонтных работах по подготовке школ Новосибирского  
района Новосибирской области к 2025- 2026 учебному году.

Директор



А.В. Долин

Исп. Яненко Е.С.

319-87-48



Информация о ремонтных работах по подготовке школ Новосибирского района Новосибирской области к 2025-2026 учебному году

№	Наименование мероприятия	Исполнитель	Дата заключения контракта	Дата(факт/план) акта выполненных работ	Выделено, тыс.руб.	Сумма фактического заключения, тыс.руб.	Оплачено, тыс.руб.	Экономия, тыс.руб.
1	устройство системы автоматического открывания ворот МБОУ ЦО	МАОУ ЦО "Восход"	14.02.2025	30.04.2025	808,000	808,000	808,000	0,000
2	Установка дополнительных камер видеонаблюдения Пашинской	МБОУ-Пашинская школа № 70	25.02.2025	30.04.2025	616,000	615,324	615,324	0,676
3	Ремонт туалетов МБОУ СОШ № 11 Шиловского гарнизона Ярковский сельсовет	МБОУ СОШ № 11 Шиловского гарнизона	04.03.2025	22.04.2025	1 750,000	1 750,000	1 750,000	0,000
ИТОГО ПО ШКОЛАМ								
4	Установка СОУЭ в МБДОУ - детский сад "Росток"	МБДОУ - детский сад "Росток"	14.02.2025	09.04.2025	3 174,000	3 173,324	3 173,324	0,676
5	Монтаж системы видеонаблюдения в МБДОУ - детский сад "Росток" Верх-Тульский	МБДОУ - детский сад "Росток"	14.02.2025	19.05.2025	470,000	470,000	470,000	0,000
6	Ремонт лестничных клеток МБДОУ - детский сад "Чебурашка"	МБДОУ - детский сад "Чебурашка"	23.01.2025	01.07.2025	333,000	333,000	333,000	0,000
7	Установка забора и трех прогулочных площадок детского сада "Кубики"	МБДОУ-детский сад "Кубики"	24.02.2025	03.04.2025	255,000	255,000	255,000	0,000
ИТОГО ДЕТСКИЕ САДЫ								
8	Ремонт помещений под Центр ИТК МБУДО НР "СЮН" р.п. Краснообск	МБУДО НР "СЮН"	06.03.2025	31.08.2025	1 673,000	1 673,000	1 418,000	0,000
9	Ремонт отопления МБУДО НР "СЮН" р.п. Краснообск	МБУДО НР "СЮН"	21.02.2025	03.06.2025	885,000	885,000	177,000	0,000
ИТОГО ВНЕШКОЛЬНЫЕ								
					1 459,000	1 459,000	177,000	0,000
ИТОГО					6 306,000	6 305,324	4 768,324	0,676

Муниципальное казенное  
учреждение Новосибирского района  
Новосибирской области  
«Управляющая компания единого  
заказчика жилищно-коммунального  
хозяйства и строительства»  
НСО, Новосибирский район,  
с.Барышево, ул.Пионерская, 33.  
Тел/факс (383) 319-87-32  
E-mail: [maunr@yandex.ru](mailto:maunr@yandex.ru)  
КПП/ИНН: 543301001/5433181613  
ОГРН: 1105476023135  
Исх. № 970 от 05.06.2025  
На № 1333 от 04.06.2025

Руководителю МКУ «Управление  
образования Новосибирского  
района Новосибирской области»

Ю.В. Кузнецовой

E-mail: [uo\\_nov@edu54.ru](mailto:uo_nov@edu54.ru)

Уважаемая Юлия Владимировна!

В ответ на Ваше письмо исх. №1333 от 04.06.2025 о предоставлении информации о ремонтных работ по подготовке школ Новосибирского района Новосибирской области к 2025-2026 учебному году, высылаем в Ваш адрес в электронном виде, в формате XLSX, информацию по состоянию на 05.06.2025 года, в части реализации программных мероприятий по Муниципальной программе «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений», Новосибирского района Новосибирской области, в том числе по разработке ПСД общеобразовательных учреждений.

**Приложение:**

1. Таблица, в эл.виде, в формате XLSX.

Главный инженер МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»



А.П. Савельев

А.Н. Журавлев  
тел. 319-87-32



План-график выполнения программных мероприятий МКУ "УК ЕЗ ЖЖХС" на 05.06.2025 год

№ п/п	Наименование муниципального контракта	Номер контракта (договора)	Дата публикации извещения о проведении аукциона	Дата проведения аукциона	Дата заключения контракта	Дата начала работ по исполнению контракта	Дата окончания работ по исполнению контракта	Наименьшая начальная цена, руб.	Цена контракта после проведения аукциона, руб.	Условия финансирования обеспечения		Специальный контракт из МКУ "УК ЕЗ ЖЖХС"	Показатели выполнения		Примечание	в работе	выполнено	общая
										Финансирование областного бюджета	Финансирование областного бюджета		Проц. %	Контракт				
Муниципальная программа "Создание условий для функционирования муниципальных образований территории"																		
Проектирование																		
1	Выполнение работ по обследованию и разработке проектной и рабочей документации с получением полиграфического заключения государственной экспертизы (этап II) по объекту: "Квартальный ремонт здания МБОУ "Сосновская школа № 32" расположенного по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, п. Сосновка, ул. Центральная, дом 117"	№ 0351300298324000247	17.11.2023	27.11.2023	07.12.2023	07.12.2023	31.03.2025	2 077 000,00	1 876 677,00	150 000,00	7,4		ООО "ЭЛЕКТРОН-ПРОЕКТ" г.Бирюкуш	85%	86%	16.05.2025 заключен контракт с государственной на проведение экспертизы	1	1
2	Выполнение работ по обследованию и разработке проектной и рабочей документации с получением полиграфического заключения государственной экспертизы (этап II) по объекту: "Квартальный ремонт здания МБОУ - СШ № 18 ст. Мещеряковское по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, ст. Мещеряковское, ул. Школьная, 60А" (название старшей школы)	№ 0351300298324000334	02.07.2024	13.02.2024	26.02.2024	26.02.2024	31.03.2025	2 104 000,00	1 904 000,00	200 000,00	9,5		ООО "ТО ИнвестПроект" г. Новосибирск	64%	64%	Подготовка технического от ИИ Сильно Омского ТУ от АО "РЭС" до 05.06.2025 Проведение экспертизы ГБУ НСО "ТЭЗ НСО" в части достоверности оценочной стоимости	1	1
3	Выполнение работ по обследованию и разработке проектной и рабочей документации с получением полиграфического заключения государственной экспертизы (этап II) по объекту: "Квартальный ремонт здания МБОУ "Назаровская школа № 58" расположенного по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, д. Назаровка, ул. Лесная, 13"	№ 0351300298324000246	17.11.2023	01.12.2023	12.12.2023	12.12.2023	31.03.2025	2 057 900,90	1 907 900,90	150 000,00	7,3		ООО "ПРОЕКТПРОЕКТ" г.Бирюкуш	73%	73%	Получено извещение о заключении с заказчиком по РЭС. Ожидается ТУ от АО "РЭС" до 31.05.27.03.2025 получение проектного от АО "РЭС" в том, что ТУ отправлено на согласование в ГБУ	1	1
4	Выполнение работ по обследованию и разработке проектной и рабочей документации с получением полиграфического заключения государственной экспертизы (этап II) по объекту: "Квартальный ремонт здания МБОУ - детский сад "Ромашка" расположенного по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, п. Сосновка, ул. Школьная, дом 25."	№ 0351300298324000274	14.12.2023	22.12.2023	10.01.2024	10.01.2024	31.03.2025	1 591 177,82	1 441 177,82	150 000,00	9,4		ООО "ПРОЕКТПРОЕКТ" г.Бирюкуш	73%	74%	Подготовку технического заключения на проектную документацию на проведение экспертизы ТУ от АО "РЭС" до 09.06.2025. Ожидается заключение от заказчика детского сада до 09.06.2025. Ожидается заключение от заказчика государственной на проведение экспертизы	1	1
5	Выполнение работ по обследованию и разработке проектной и рабочей документации с получением полиграфического заключения государственной экспертизы (этап II) по объекту: "Квартальный ремонт здания МБОУ - детский сад "Ромашка" расположенного по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, п. Сосновка, ул. Центральная, дом 102/17."	№ 0351300298324000277	13.12.2023	21.12.2023	09.01.2024	09.01.2024	31.03.2025	1 554 673,95	1 404 673,95	150 000,00	7,7		ООО "Электрон" г. Новосибирск			Контракт расторгнут. Расчеты за счет затрат. Проводятся корректировки ТУ	1	1
6	Выполнение работ по обследованию и разработке проектной и рабочей документации с получением полиграфического заключения государственной экспертизы (этап II) по объекту: "Квартальный ремонт здания МБОУ - детский сад "Ромашка" расположенного по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, п. Тулунский, ул. Центральная, дом 102/17."	№ 0351300298324000275	14.12.2023	22.12.2023	09.01.2024	09.01.2024	31.03.2025	1 545 000,00	1 545 000,00	150 000,00	8,8		ООО "Электрон" г. Новосибирск	79%	79%	Надлежащее техническое заключение 26.05.2025. Ожидается ТУ от АО "РЭС" до 05.06.2025. Ожидается заключение от заказчика государственной на проведение экспертизы	1	1
7	Проектно-сметный, рабочая документация с получением полиграфического заключения государственной экспертизы (этап II) по объекту: "Квартальный ремонт здания МБОУ - детский сад "Ромашка" расположенного по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, с. Базисный, ул. Чиряковская, дом 34А."	№ 0351300298324000255	19.02.2024	27.02.2024	14.03.2024	14.03.2024	31.03.2025	3 550 000,00	1 699 864,38	1 850 135,62	52,1		ООО "Электрон" г. Новосибирск	61%	62%	12.05.2025. Получены исправленные сметы, в этот же день по ним начата работа по исполнению. Работы по ТУ в связи с исполнением. Ремонтные работы. Ожидается заключение от заказчика государственной на проведение экспертизы ТУ от АО "РЭС" до 05.06.2025. Ожидается заключение от заказчика государственной на проведение экспертизы	1	1
8	Выполнение работ по обследованию и разработке проектной и рабочей документации с получением полиграфического заключения государственной экспертизы (этап II) по объекту: "Квартальный ремонт здания МБОУ - детский сад "Ромашка" расположенного по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, рп. Крестовский, 2 мкр. дом 211А."	№ 0351300298324000277	14.12.2023	22.12.2023	09.01.2024	09.01.2024	31.03.2025	2 285 000,00	1 789 949,15	495 050,85	21,7		ООО "Электрон" г. Новосибирск			Контракт расторгнут. Расчеты за счет затрат. Проводятся корректировки ТУ	1	1

9	Выполнение работ по обследованию, разработке проектной и рабочей документации, получению полиграфического заключения государственной экспертизы (стадия «П») по объекту: «Капитальный ремонт системы отопления в котельной здания МБОУ «Новосибирская обл., Новосибирский район, с. Садовый, ул. Шолохова, дом 33».	№ 2903/ОП/2024-ЖОХ	29.03.2024	29.03.2024	29.03.2024	29.03.2024	498 302,00	498 302,00	0,0	0,0	498 302,00	498 302,00	0,0	0,0	498 302,00	ООО "ЭЛЕКТРОН-ПРОЕКТ" г.Барнаул	Н.А. Бугаев Тимашова Е.М.	78%	79%	29.03.2025 заключен контракт с исполнителем на проведение экспертизы до 05.06.2025 подготовка заключения договора на проведение ДСС. Получено заключение заказчика по ПСД без замечаний от государственной экспертизы	1	
10	Выполнение работ по обследованию и разработке проектной и рабочей документации, получению полиграфического заключения государственной экспертизы (стадия «П») по объекту: «Капитальный ремонт системы отопления в котельной здания МБОУ - детский сад "Роса" расположенного по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, п. Троицкий, ул. Центральная, дом 16/1».	№ 2903/ОП/2024-ЖОХ	29.03.2024	29.03.2024	29.03.2024	29.03.2024	423 449,00	423 449,00	0,0	0,0	423 449,00	423 449,00	0,0	0,0	423 449,00	ООО "ЭЛЕКТРОН-ПРОЕКТ" г.Барнаул	Н.А. Бугаев Тимашова Е.М.	50%	51%	18.04.2025 издана и передана в связи с окончанием срока действия ИЖ 12.05.2025 заключен контракт с исполнителем на проведение экспертизы до 06.06.2025 планируется получение экспертного заключения по проекту документации	1	
11	Выполнение работ по обследованию и разработке проектной и рабочей документации, получению полиграфического заключения государственной экспертизы (стадия «П») по объекту: «Капитальный ремонт здания МБОУ - детский сад "Роса" расположенного по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, с. Издатов, пер. Шолохова, 2».	№0351360298324000234	21.11.2024	29.11.2024	29.11.2024	29.11.2024	1 619 502,00	1 986 358,00	44,9		1 619 502,00	1 986 358,00	44,9		1 986 358,00	ООО "Мас сервис" г. Новосибирск	Рулкова Е.В. Е.М. Тимашова	17%	20%	26.05 получена проектная документация без замечаний Ожидается ТУ от заказчика Ожидается ТУ от МУП "Чембыт Барышев" до 30.05 04.06.25 получение ТУ по теплообменнику	1	
12	Выполнение работ по обследованию и разработке проектной и рабочей документации, получению полиграфического заключения государственной экспертизы (стадия «П») по объекту: «Капитальный ремонт здания МБОУ - борская СШ № 84, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с.Борское, пер.Ленинского, д.11	№0351360298324000239	21.11.2024	29.11.2024	29.11.2024	29.11.2024	3 375 400,00	3 624 600,00	47,5		3 375 400,00	3 624 600,00	47,5		3 624 600,00	ООО "Синтегра" г. Барнаул	Е.М. Тимашова Е.М. Тимашова	25%	28%	Согласовано в разделе ПСД на согласование Проводится корректировка ТЗ, формирование ПСД для экспертизы 23.05 выданы запросы ТУ в АО "УЭС"	1	
13	Выполнение работ по обследованию и разработке проектной и рабочей документации, получению полиграфического заключения государственной экспертизы (стадия «П») по объекту: «Капитальный ремонт здания МБОУ - общеобразовательная школа № 45, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, д.Ленинский, ул.Советская, д.2	№0351360298324000235	21.11.2024	29.11.2024	29.11.2024	29.11.2024	1 664 250,00	2 225 750,00	42,8		1 664 250,00	2 225 750,00	42,8		2 225 750,00	ООО "Мас сервис" г. Новосибирск	Рулкова Е.В. Е.М. Тимашова	15%	16%	Направлены запросы по разделам Оформление ПСД для экспертизы Оформление ТЗ Ожидается ТУ от заказчика Ожидается ТУ от МУП "Чембыт Барышев" до 30.05 Ожидается ТУ от МУП "Умек" до 30.05	1	
14	Выполнение работ по обследованию и разработке проектной и рабочей документации, получению полиграфического заключения государственной экспертизы (стадия «П») по объекту: «Капитальный ремонт здания МБОУ - общеобразовательная школа № 44, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, п.Восток, ул., Топола, 11	№0351360298324000238	21.11.2024	29.11.2024	29.11.2024	29.11.2024	2 757 593,00	2 757 593,00	44,6		2 757 593,00	2 757 593,00	44,6		2 757 593,00	ООО "ЭЛЕКТРОН-ПРОЕКТ" г.Барнаул	Н.А. Бугаев Е.М. Тимашова	95%	96%	Направлены запросы по разделам Оформление ПСД для экспертизы Оформление ТЗ Ожидается ТУ от заказчика Ожидается ТУ от МУП "Чембыт Барышев" до 30.05	1	
15	Выполнение работ по обследованию и разработке проектной и рабочей документации, получению полиграфического заключения государственной экспертизы (стадия «П») по объекту: «Капитальный ремонт здания МБОУ - Кудрявская СШ № 31, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Кудрявка, ул. Центральная, д. 2а	№0351360298324000236	21.11.2024	29.11.2024	29.11.2024	29.11.2024	764 550,00	2 412 450,00	24,1		764 550,00	2 412 450,00	24,1		2 412 450,00	ООО "Логикс" г. Новосибирск	Н.А. Бугаев Е.М. Тимашова	18%	20%	Получены ТУ от ГЛАД "Растопышев" Выполнен запрос в АО "УЭС" на исполнение заказа в том, что касается Запрос ТУ от АО "УЭС" Предполагаемая дата выдачи ТУ от АО "УЭС" 29.05.25	1	
16	Выполнение работ по обследованию и разработке проектной и рабочей документации, получению полиграфического заключения государственной экспертизы (стадия «П») по объекту: «Капитальный ремонт здания МБОУ - общеобразовательная школа № 46, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Кудрявка, ул. Центральная, д. 2а	03/02/11/2025-ЖОХ	03.02.2025	03.02.2025	03.02.2025	03.02.2025	78 500,00	78 500,00	0,0	0,0	78 500,00	78 500,00	0,0	0,0	78 500,00	МП Селезов Е.А. г. Новосибирск	Н.А. Бугаев Е.М. Тимашова			24.02.2025 отпущены документы в школу Получено решение в школьном решении Факт: 03.05 - в раздел проектной документации согласовано 21.05.2025 - получение ТУ от заказчика 26.05 получена ПСД на согласование 04.06.25 получение ИЖ для государственной экспертизы по адресу ГБУ НСО ТБЗ НСО"	1	
17	Выполнение работ по обследованию и разработке проектной и рабочей документации, получению полиграфического заключения государственной экспертизы (стадия «П») по объекту: «Капитальный ремонт здания МБОУ - Кудрявская СШ № 23, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, д.Л. Кудрявский, ул. Октябрьская, д. 16	№0351360298324000237	21.11.2024	29.11.2024	29.11.2024	29.11.2024	3 642 731,25	6 105 990,00	40,3		3 642 731,25	6 105 990,00	40,3		6 105 990,00	ООО "ЭЛЕКТРОН-ПРОЕКТ" г.Барнаул	Е.М. Тимашова Е.М. Тимашова	25%	26%	Получены ТУ от ГЛАД "Растопышев" Выполнен запрос в АО "УЭС" на исполнение заказа в том, что касается Запрос ТУ от АО "УЭС" Предполагаемая дата выдачи ТУ от АО "УЭС" 29.05.25	1	
18	Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации, получению полиграфического заключения государственной экспертизы (стадия «П») по объекту: «Капитальный ремонт здания МБОУ - "Полтавская школа № 111" расположенного по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, д. Полтавский, ул.Береговая, 35"	№ 0351360298324000230	17.11.2023	01.12.2023	12.12.2023	12.12.2023	2 884 307,50	2 734 307,50	5,5		2 884 307,50	2 734 307,50	5,5		2 734 307,50	МП Воробьева Манганатова Наталья г. Новосибирск	Н.А. Бугаев Тимашова Е.М.	87%	89%	Получено экспертное заключение, выданных корректировка ПСД Планируется повторный заказ на экспертизу 20.05.2025 подписание приказа договоренность на проведение ДСС Предложение на проведение ДСС Получение экспертного ГБУ НСО ТБЗ НСО в части доступности участка строительства	1	



19	Выполнение работ по благоустройству территории в МБОУ - детский сад «Голубя», Новосибирской области, Новосибирского района	№0351300298325000007	20.01.2025	28.01.2025	10.02.2025	01.07.2025	04.08.2025	3 289 356,31	2 366 119,23	922 237,08	28,1	3 297 000,00	ООО "Адам" г. Новосибирск	М.М. Коротаева А.Н. Журавлев А.С. Бусловский			Начало работ согласно ММ с 01.07.2025г.	1		1
20	Выполнение работ по установке ограждения МБОУ «Светлая школа №161» с/п. Издательский с/смет, Новосибирской области, Новосибирского района	№0351300298325000001	17.01.2025	27.01.2025	10.02.2025	01.07.2025	30.07.2025	1 636 640,14	1 224 995,69	411 644,45	25,1	1 866 000,00	ООО "Сибирские Строительные Работы" г. Новосибирск	М.М. Коротаева А.Н. Журавлев А.С. Бусловский	45%	91%	Выполнение работ по установке ограждения МБОУ «Светлая школа №161» с/п. Издательский с/смет, Новосибирской области, Новосибирского района	1		1
21	Установка ограждения МБОУ - Издательский с/смет	№0351300298325000053	13.07.2025	24.07.2025	07.03.2025	25.06.2025	23.07.2025	1 864 977,31	1 298 819,11	566 153,20	30,4	1 865 000,00	ООО "Триумф" г. Новосибирск	М.М. Коротаева А.Н. Журавлев А.С. Бусловский			Начало работ согласно ММ с 15.06.2025	1		1
22	Выполнение работ по текущему ремонту пола на 1 этаже МБОУ "Железнодорожная школа № 121" Берковский с/смет, Новосибирской области, Новосибирского района	№0351300298325000013	23.01.2025	31.01.2025	17.02.2025	01.07.2025	30.07.2025	228 001,30	228 001,30	0,00	0,0	228 001,30	ИП Набилов Александр Владимирович г. Новосибирск	А.М. Гордунский А.Н. Журавлев А.С. Бусловский			29.05.2025 ММ расширен по объему работ согласно с/смету	1		1
23	Выполнение работ по текущему ремонту пола на 1 этаже МБОУ "Железнодорожная школа № 121" Берковский с/смет, Новосибирской области, Новосибирского района		10.06.2025	17.06.2025	29.06.2025	01.07.2025	30.07.2025	550 668,10		0,00	0,0	550 668,10	А.М. Гордунский А.Н. Журавлев А.С. Бусловский			110 работ по текущему ремонту пола на 1 этаже МБОУ "Железнодорожная школа № 121" Берковский с/смет, Новосибирской области, Новосибирского района	1		1	
24	Выполнение работ по текущему ремонту пола МБОУ "Железнодорожная школа № 121" Берковский с/смет, Новосибирской области, Новосибирского района	№0351300298325000004	20.01.2025	28.01.2025	10.02.2025	01.07.2025	04.08.2025	1 084 560,95	867 644,61	216 912,34	20,0	1 084 560,95	ИП Бурилова Светлана Дмитриевна г. Новосибирск	А.М. Гордунский А.Н. Журавлев А.С. Бусловский			Начало работ согласно ММ с 01.07.2025г.	1		1
25	Выполнение работ по изданию приказа МБОУ «Светлая школа № 161» Новосибирской области, Новосибирского района	№0351300298325000012	20.01.2025	28.01.2025	10.02.2025	01.07.2025	25.07.2025	1 842 603,11	1 833 390,09	9 213,02	0,5	1 846 000,00	ООО "Сибирский Строительный Дизайн-сервис" г. Новосибирск	А.М. Гордунский А.Н. Журавлев А.С. Бусловский			Начало работ согласно ММ с 01.07.2025г.	1		1
26	Выполнение работ по текущему ремонту пола МБОУ «Железнодорожная школа № 121» Берковский с/смет, Новосибирской области, Новосибирского района	№0351300298325000010	22.01.2025	30.01.2025	11.02.2025	01.07.2025	20.07.2025	1 743 907,22	1 543 357,88	200 546,34	11,5	1 743 907,22	ООО "Арт-Групп" г. Новосибирск	А.М. Гордунский А.Н. Журавлев А.С. Бусловский			Начало работ согласно ММ с 01.07.2025г.	1		1
27	Выполнение работ по текущему ремонту пола МБОУ «Железнодорожная школа № 121» Берковский с/смет, Новосибирской области, Новосибирского района	№0351300298325000019	22.01.2025	30.01.2025	11.02.2025	01.07.2025	20.07.2025	147 893,66	147 893,66	0,00	0,0	150 000,00	ООО "СК Мирас" г. Северск	А.М. Гордунский А.Н. Журавлев А.С. Бусловский			Начало работ согласно ММ с 01.07.2025г.	1		1
28	Выполнение работ по текущему ремонту помещений МБОУ - Издательский с/смет, Новосибирской области, Новосибирского района	№0351300298325000033	29.01.2025	06.07.2025	10.02.2025	01.07.2025	15.07.2025	80 481,54	80 481,54	0,00	0,0	180 000,00	ИП Тетраева Екатерина Александровна г. Новосибирск	А.М. Гордунский А.Н. Журавлев А.С. Бусловский			Начало работ согласно ММ с 01.07.2025г.	1		1
29	Ремонт пола в туалете МБОУ "Железнодорожная школа № 121" Берковский с/смет, Новосибирской области, Новосибирского района	№0351300298325000040	31.01.2025	10.02.2025	20.02.2025	01.07.2025	14.07.2025	342 276,78	342 276,78	0,00	0,0	342 000,00	ИП Речкина Инна Сергеевна г. Новосибирск	А.М. Гордунский А.Н. Журавлев А.С. Бусловский			Принят проектный документ	1		1
30	Выполнение работ по ремонту пола в актовом зале МБОУ "Железнодорожная школа № 121" с/смет, Новосибирской области, Новосибирского района	№0351300298325000036	30.01.2025	07.02.2025	19.02.2025	14.07.2025	22.08.2025	6 389 686,93	5 573 475,93	796 211,00	12,5	6 389 686,93	ООО "ВТР" г. Новосибирск	А.М. Гордунский А.Н. Журавлев А.С. Бусловский	0%	5%	Выполнение работ по ремонту пола в актовом зале МБОУ "Железнодорожная школа № 121" с/смет, Новосибирской области, Новосибирского района	1		1
31	Оказание услуг по строительству фундамента, строительного контроля по ремонту помещений МБОУ "Железнодорожная школа № 121" с/смет, Новосибирской области, Новосибирского района	№0351300298325000096	24.04.2025	05.05.2025	16.05.2025	16.05.2025	22.08.2025	136 311,30	29 316,44	106 992,86	78,5	149 900,00	ООО "Три-Премьер" г. Новосибирск	А.М. Гордунский А.Н. Журавлев А.С. Бусловский			Выполнение работ по ремонту помещений МБОУ "Железнодорожная школа № 121" с/смет, Новосибирской области, Новосибирского района	1		1
32	Выполнение работ по ремонту пола в актовом зале МБОУ "Железнодорожная школа № 121" с/смет, Новосибирской области, Новосибирского района	№0351300298325000008	20.01.2025	28.01.2025	10.02.2025	16.07.2025	06.08.2025	2 265 748,61	1 649 984,61	615 762,00	27,2	2 134 000,00	ООО "Адам" г. Новосибирск	А.М. Гордунский А.Н. Журавлев А.С. Бусловский			Начало работ согласно ММ с 16.07.2025г.	1		1
33	Выполнение работ по текущему ремонту пола МБОУ "Железнодорожная школа № 121" с/смет, Новосибирской области, Новосибирского района	№0351300298325000006	20.01.2025	28.01.2025	10.02.2025	05.06.2025	15.07.2025	2 002 351,18	2 002 351,18	0,00	0,0	2 134 000,00	ООО "Адам" г. Новосибирск	А.М. Гордунский А.Н. Журавлев А.С. Бусловский			Начало работ согласно ММ с 05.06.2025г.	1		1

34	Выполнение работ по установке ограждения в МБОУ «Средняя школа №32» Кубанский сельсовет Новокузнецкого района	№035130029832500005	30.01.2025	10.02.2025	22.02.2025	02.07.2025	01.08.2025	2 707 392,84	1 889 722,64	812 670,20	30,1					2 714 000,00	ООО "Железный Мастер" г. Новокузнецк	М.М. Коротаев А.Н. Журавлев А.С. Брусловский	65%	65%	Выполнение работ. По согласованию с администрацией школы работы выполнялись ранее срока в МК.	1		1
35	Выполнение работ по ремонту крыльца МБОУ «Средняя школа №32» п. Стеной, Новокузнецкий район, Новокузнецкий район		05.06.2025	16.06.2025	27.06.2025	01.07.2025	25.07.2025	448 948,46		0,00	0,0					448 948,46	А.М. Гордеевский А.Н. Журавлев А.С. Брусловский			Проведение и подведение итогов аукциона 16.06.2025	1		1	
36	Выполнение работ по капитальному ремонту вентиляции (помещения) МБОУ-детский сад «Дельфин» в п.Краснообск	№0602/НМ/7025-ИЖ	06.02.2025	06.02.2025	06.02.2025	02.06.2025	16.06.2025	592 870,80		0,00	0,0					702 000,00	ИП Д.И.И.В. г.Новосибирск	А.Е. Болотов А.Н. Журавлев А.С. Брусловский	0%	5%	Выполнение работ	1		1
37	Выполнение работ по капитальному ремонту помещений МБОУ-детский сад «Дельфин» в п.Краснообск, Новокузнецкий район	№035130029832500009	31.01.2025	10.02.2025	20.02.2025	17.06.2025	07.07.2025	415 706,00		56 120,31	13,5					702 000,00	ИП М.И.И.В. г.Новосибирск	А.Е. Болотов А.Н. Журавлев А.С. Брусловский			Начало работ согласно МК с 17.06.2025г.	1		1
38	Капитальный ремонт кровли МБОУ-детский сад "Дельфин" в п.Краснообск	№035130029832500097	24.04.2025	05.05.2025	16.05.2025	01.07.2025	15.08.2025	14 458 976,68	12 217 792,80	2 241 184,08	13,5					14 825 000,00	ООО "СтройинвестСервис" г.Новосибирск	А.Е. Болотов А.Н. Журавлев А.С. Брусловский			Начало работ согласно МК с 01.07.2025	1		1
39	Оказание услуг по осуществлению функций строительного контроля по капитальному ремонту кровли МБОУ-детский сад "Дельфин" в п.Краснообск, НСО, Новокузнецкого района		06.06.2025	16.06.2025	16.06.2025	26.06.2025	15.08.2025	309 421,09								310 000,00	А.Е. Болотов А.Н. Журавлев А.С. Брусловский			Подготовка к размещению аукционной документации. Определение источника финансирования.	1		1	
40	Выполнение работ по ремонту крыльца МБОУ Краснообского СОШ №1 в п. Краснообск, Новокузнецкий район	№035130029832500021	22.01.2025	30.01.2025	11.02.2025	01.07.2025	31.07.2025	629 427,47	493 288,73	127 187,24	20,5					745 000,00	ИП И.И.В. Егучин Александровна г. Омск	А.Е. Болотов А.Н. Журавлев А.С. Брусловский			Начало работ согласно МК с 01.07.2025г.	1		1
41	Капитальный ремонт кровли МБОУ - детский сад "Чебурашка" в п.Краснообск	№035130029832500084	28.03.2025	07.04.2025	18.04.2025	02.06.2025	26.06.2025	16 750 286,30	15 129 070,55	931 215,75	5,5					16 750 286,30	ООО "РЕМСТРОЙ" г.Новосибирск	А.Е. Болотов А.Н. Журавлев А.С. Брусловский	0%	5%	Выполнение работ. Демонтажные работы.	1		1
42	Оказание услуг по осуществлению функций строительного контроля по капитальному ремонту кровли МБОУ - детский сад "Чебурашка" в п. Краснообск		16.06.2025	20.06.2025	01.07.2025	01.07.2025	26.07.2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,0					358 456,13	А.Е. Болотов А.Н. Журавлев А.С. Брусловский			Подготовка к размещению аукционной документации. Определение источника финансирования.	1		1	
43	Выполнение работ по установке ограждения в МБОУ детский сад "Грибово" в п. Краснообск, Новокузнецкий район	№035130029832500010	20.01.2025	30.01.2025	11.02.2025	01.07.2025	14.08.2025	3 479 517,97	2 236 674,62	1 252 843,35	36,0					3 480 000,00	ООО "ЕВРОТЕК" г. Новокузнецк	М.М. Коротаев А.Н. Журавлев А.С. Брусловский			Начало работ согласно МК с 01.07.2025г.	1		1
44	Выполнение работ по ремонту кровли МБОУ Краснообской школы №1 в п. Краснообск	№035130029832500073	12.03.2025	20.03.2025	31.03.2025	01.07.2025	25.08.2025	18 323 180,00	11 858 688,70	6 464 491,30	35,3					18 504 000,00	ООО "СтройинвестСервис" г.Новосибирск	А.Е. Болотов А.Н. Журавлев А.С. Брусловский			Начало работ согласно МК с 01.07.2025г.	1		1
45	Текущий ремонт автобуса МБОУ - лицей № 13 в Краснообске	№035130029832500043	05.02.2025	13.02.2025	25.02.2025	15.05.2025	15.08.2025	5 388 652,81	3 359 124,67	2 029 528,14	37,7					5 389 000,00	ИП Г.И.И.В.Владим Галактиков Курганско-Муромская республика	А.Е. Болотов А.Н. Журавлев А.С. Брусловский	60%	75%	Выполнение работ	1		1
46	Выполнение работ по ремонту здания МБОУ Новокузнецкого района, Новокузнецкий район, лицей №13, расположенного по адресу: п. Краснообск - 209		11.06.2025	16.06.2025	26.06.2025	26.06.2025	07.07.2025	1 076 241,7								1 076 241,7		А.Е. Болотов А.Н. Журавлев А.С. Брусловский			Подготовка аукционной документации	1		1
47	Выполнение работ по ремонту фасада МБОУ Новокузнецкого района, Новокузнецкий район, лицей №13, расположенного по адресу: п. Краснообск - 209		11.06.2025	16.06.2025	26.06.2025	26.06.2025	07.07.2025	3 869 344,52								3 869 344,52		А.Е. Болотов А.Н. Журавлев А.С. Брусловский			Подготовка аукционной документации	1		1
48	Выполнение работ по кровле центрального крыльца МБОУ Новокузнецкого района, Новокузнецкий район, лицей №13, расположенного по адресу: п. Краснообск - 209		11.06.2025	16.06.2025	26.06.2025	26.06.2025	07.07.2025	762 471,09								762 471,09		А.Е. Болотов А.Н. Журавлев А.С. Брусловский			Подготовка аукционной документации	1		1
49	Выполнение работ по текущему ремонту зданий и помещений детского сада МБОУ-СШ №18 в п. Краснообск, Новокузнецкий район	№035130029832500017	27.01.2025	04.02.2025	15.02.2025	01.07.2025	31.07.2025	262 256,65	261 254,55	1 312,84	0,5					260 000,00	ИП Ибрагимова Ибрагим Сеитбагенович г.Новосибирск	А.М. Гордеевский А.Н. Журавлев А.С. Брусловский			Начало работ согласно МК с 01.07.2025г.	1		1





[illegible]