

## Выполнение ремонтных работ по подготовке образовательных учреждений

№ п/п	Наименование муниципального контракта	Цена контракта после проведения аукциона, руб.	Показатель выполнения	Примечание
Муниципальная программа "Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений "				
1	Установка ограждения в МБОУ - Криводановская СШ №22	1 045 107,23	100%	
2	Установка ограждения в МБОУ - Криводановская СШ №22	555 355,00	100%	
3	Ремонт ограждения в МБОУ - Криводановская СШ №22	477 315,00	100%	
4	Установка ограждения в МБОУ - СШ №18 ст. Мочище	1 099 562,02		Контракт расторгнут
5	Установка ограждения в МБОУ - СШ №18 ст. Мочище	1 519 234,15		Размещен на аукцион
6	Установка ограждения в МБОУ "Ленинская школа №47"	1 164 710,63	100%	
7	Расчистка площадки от кустарника в МБОУ "Ленинская школа №47"	380 000,00	100%	
8	Монтаж секций ограждения в МБОУ "Ленинская школа №47"	450 000,00	100%	
9	Установка наружного освещения в МБОУ "Березовская школа №12"	214 092,07	100%	
10	Установка наружного освещения в МБОУ "Сенчанская основная школа №76"	190 000,00	100%	
11	Асфальтирование территории МБОУ Кудряшовская СШ № 25	999 999,82	100%	
12	Асфальтирование территории МБОУ Кудряшовская СШ № 25	1 679 982,69	100%	
13	Асфальтирование территории перед главным входом здания МБОУ Краснообская СОШ №1	534 921,66	100%	
14	Асфальтирование площадки входа на территорию МБОУ Краснообская СОШ №1, демонтаж железобетонных конструкций.	353 580,93	100%	
15	Выполнение работ по капитальному ремонту пожарной лестницы в здании МБОУ - Барышевская СШ № 9	901 000,00		Контракт расторгнут с двумя подрядными организациями
16	Выполнение работ по капитальному ремонту пожарной лестницы в здании МБОУ - Барышевская СШ № 9	901 000,00	10%	Контракт заключен повторно
17	Ремонт отмостки МБОУ - СШ №18 ст. Мочище	647 085,40	100%	
18	Ремонт отмостки, цоколя, установка ливневых стоков в МБОУ - Ярковская СОШ №3	1 244 679,71	100%	
19	Ремонт площадки из тротуарной плитки (устройство песчаного основания и бортовых камней) МБОУ - Ярковская СОШ №3	131 294,32	100%	
20	Ремонт отмостки и крылец в МБОУ - Пашинская школа №70	798 935,79	100%	

21	Капитальный ремонт кровли в МБОУ "Новолуговская средняя школа №57"	19 119 861,29	65%	Демонтаж выполнен 100%, нижний слой -100%, стяжка- 90%, устройство парпетов- 80%, нижний слой покрытия на секторе Б -100%, верхний - 20% (восстановительные работы помещений после протечек)
22	Ремонт кровли в МКОУ "Ленинская СОШ №6"	234 500,00	100%	
23	Ремонт спортивного зала и раздевалок в МБОУ Мичуринская СШ №123	1 595 301,07	100%	
24	Ремонт спортивного зала и раздевалок в МБОУ "Толмачевская СШ №61"	1 350 000,00	100%	
25	Ремонт спортзала в МБОУ - Криводановская СШ №22	436 195,20	100%	
26	Ремонт инженерных сетей электронабжения в МБОУ - Криводановская СШ №22 (замена приборов освещения)	149 300,00	100%	
27	Ремонт электропроводки МБОУ "Красноярская школа № 30 им. Героя России А. Галле"	7 320 990,00		Получено положительное заключение экспертизы. В 2023 г. выделено 3300000,00 руб. Работы и денежные средства перенесены на след. год
28	Ремонт пищеблока МБОУ "Ленинская школа №47"	2 450 646,32	100%	
29	Приобретение оборудования (пароконвектомат) для пищеблока МБОУ "Ленинская школа №47" с подключением и пусконаладочными работами	415 000,00	100%	
30	Поставка оборудования для пищеблока МБОУ "Ленинская школа № 47" с подключением и пусконаладочными работами	410 000,00	100%	
31	Ремонт помещений пищеблока в МБОУ "Железнодорожная школа №121"	470 665,00	100%	
32	Замена пола на 1 этаже здания МБОУ - Пашинская школа №70	1 303 898,00	100%	
33	Ремонт помещений МБОУ "Каменская школа № 44"	4 740 842,46	100%	
34	Перепланировка и переустройство помещений МБОУ - Криводановская СШ №22	2 500 000,00	100%	
35	Выполнение наружных работ по текущему ремонту (утепление фасада) в осях 1-4 Г-Л спортивного зала МКОУ "Сенчанская основная школа №76"	1 187 118,79	100%	
36	Завершение работ по ремонту вентиляции МКОУ "Толмачевская СОШ №61" (дошкольное отделение)	213 614,00	100%	
37	Ремонт пола и канализации пищеблока МБОУ "Плотниковская школа № 111"	1 096 000,00	100%	
38	Демонтаж и устройство перегородок в помещении пищеблока МБОУ "Плотниковская школа № 111"	477 922,79	60%	Выявлены доп. работы (демонтаж перегородок, устройство новых) в ходе ремонта пола пищеблока, денежные средства запрошены на сессии
39	Отделка стен помещений пищеблока МБОУ "Плотниковская школа № 111"	530 202,70	40%	
40	Устройство инженерных сетей помещений пищеблока МБОУ "Плотниковская школа № 111"	172 623,25	40%	
Депутатский наказ				
41	Текущий ремонт кровли в МБОУ "Алексеевская СШ №4"	2 689 539,00	100%	